

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากสามแยกข้างโรงเรียน บ้านขุนร่ม - บ้านนายวิทยา จอดพิมาย)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๖,๗๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางบุญยัง บุญสุข - บ้านนายถวิล พลีดี)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสาวเจียว มอญใหม่ - นานายบุญเลี้ยง ชาวสุข)	๔๘๑,๑๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากสามแยกโนนตลาดกี่ - นานายเฉลิม เพียรการ)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสมนึก นามพิมาย - เส้นไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากสามแยกนายนายมี อุตสาหกรรม - นานายสมบูรณ์ มานะการ)	๔๙๕,๔๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จากนางแก้ว มานะการ - สวนนายนกแก้ว เก่าพิมาย)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละโว้ พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (จากสามแยกบ้านนาย สวัสดิ์ ทำมิต - บ้านนางกุ่ม พลิตี)	๔๙๑,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละโว้ สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากด้านข้างหมวดการ ทางชุมพวง - ทางแยกหมู่บ้าน)	๔๙๕,๔๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากนางสีบ คองแจ้งพะเนา - เส้นไปบ้านช่องแมว)	๔๙๕,๙๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๓,๘๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๓ ช่วง)	๔๙๗,๘๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และ รางวี พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านดอน ลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จากสี่แยกบ้านนาย दानัย ตรงกลาง-บ้านนางมี ต่อยพินาย)	๔๙๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และ รางวี พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๗,๓๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และ รางวี พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๗	โครงการขยายถนน คสล. บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสุรพล หรัยพินาย - บ้านางคำพอง มีดี)	๓๐๑,๑๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จากสามแยกโรงเรียนวัดโชติการาม - นางนางสาวสุข ดังดี)	๔๙๑,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๓,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณศาลาประชาคม บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จุดสามแยกสะพานหนองจอก)	๒๒,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
รวม	๒๑ โครงการ	๓๐๘,๐๐๐	-						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	๓๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๔๙,๙๑๐						

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๓๘,๑๔๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๙ ก.พ.๖๗ - ๑๑ มี.ค.๖๗
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๑๗,๕๔๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๙ มี.ค.๖๗ - ๔ เม.ย.๖๗
รวม	๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๕๕,๖๘๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	๖๕๐,๗๙๕	๒๔๙,๑๑๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการเบิกหักผลึกส่งให้ การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง	๕๕๐,๒๘๕	๑๔๘,๐๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๐๒,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๓ พ.ย.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามขุนรัมย์ "ประชาสามัคคี"	๔๓๒,๐๐๐	๒๐๐,๓๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนลำควน	๕๓๒,๘๐๐	๒๕๖,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านประสุข	๑,๐๐๗,๖๐๐	๔๙๐,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านละโว้	๖๘๒,๐๐๐	๓๓๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโชติการาม	๑,๑๕๒,๘๐๐	๕๖๕,๔๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอสนาราม"เปล่งอุปลัมภ์"	๕๔๒,๔๐๐	๒๖๔,๔๐๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม	๙ โครงการ	๗,๕๕๒,๖๘๐	๒,๕๑๓,๔๙๘						

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีวัดบ้านประสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๔๓๕	ต.ค.๖๖	√			กองการศึกษาฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ – ๒๐ ธ.ค.๖๖
๒	โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปง วัดบ้านละโว้	๔๘,๐๐๐	๔๒,๘๗๓	พ.ย.๖๖	√			กองการศึกษาฯ	๒๐ พ.ย.๖๖ – ๒๐ ธ.ค.๖๖
๓	โครงการจัดการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๓๒,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๔	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล เข้าพรรษาแห่งพระไม้วัดบ้านประสุข	๖๒,๐๐๐	-	ก.ค.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดประจำตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๘๑๐	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗		√		กองการศึกษาฯ	๒๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗
๘	โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๘๕,๘๗๕	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๗ ก.พ.๖๗ – ๘ มี.ค.๖๗
๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
รวม	๑๐ โครงการ	๗๒๒,๐๐๐	๔๖๘,๑๙๓						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายงานผล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น ทาง	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๔๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	๖๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	๑๐,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเรียงเต้านม บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	๙,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มะเร็่งเต้านม บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็่งเต้านม ราชกุมารี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ราชกุมารี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	๑๒,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี วัฒนคุณาธร บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	๗,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ราชกุมารี บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	๑๐,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี วัฒนคุณาธร บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงชีวิต บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	๙,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มะเรียงเต้านม บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	๘,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	๑๒,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๓	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๓๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในวโรกาสที่เสด็จสวรรคต บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในวโรกาสที่เสด็จสวรรคต บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	๑๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
รวม	๔๘ โครงการ	๑,๑๐๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๒	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ ให้ลูกหลาน"	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ หญ้าแฝก	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
รวม	๓ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๒๐,๗๗๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	๔๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๑ พ.ย.๖๖ - ๘ พ.ย.๖๖
รวม	๓ โครงการ	๖๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐						

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			√	สำนักปลัด	-
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		√		กองสวัสดิการฯ	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม	๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐						

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-						

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๐๗๖,๘๐๐	๑๐,๕๕๔,๕๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖		√		กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๓๑๒,๐๐๐	๒,๙๒๗,๖๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖		√		กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖		√		กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม	๓ โครงการ	๒๗,๕๖๘,๘๐๐	๑๓,๕๕๘,๖๐๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านการรักษาความสงบ จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	๑๒,๐๐๐	๓,๑๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗		√		สำนักปลัด	๙ ม.ค.๖๗ - ๑๙ ม.ค.๖๗
๒	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๔๑๔.๕๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๒๙ ก.พ.๖๗ - ๒๙ มี.ค.๖๗
๓	โครงการอบรมซักซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๕	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลประสุข ร่วมใจสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
รวม	๗ โครงการ	๑๙๒,๐๐๐	๕๔,๕๑๔.๕๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗