

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (๓ ช่วง)	๔๗๘,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ สายนายเสงี่ยม กลางพินาย	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางไปร้านรับซื้อของเก่า (๒ ช่วง)	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๔ สายนางสมพิมพ์ บัวพินาย	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ มี.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (๓ ช่วง)	๒๐๖,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ สายสวนนางพัว สุขกำเนิด	๔๗๗,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ ที่ ๑๗ สายนายอภิวัด เมืองศรี	๔๘๒,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายไปโรงสูบล้างงานไฟฟ้า	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ ม.ค.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ สายนายนายมานพ รถเพชร	๔๘๒,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ สายนายถวิล พลีดี	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ ม.ค.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ สายไปสระสวนหม่อน	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		√		กองช่าง	๒๒ ม.ค.๖๘
๑๒	โครงการขุดขยายสระหนองปรือ บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	๓๙๘,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน	๒๗๘,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (๒ ช่วง)	๒๕๓,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (๒ ช่วง)	๔๘๒,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนลำควน หมู่ที่ ๑๐ สายนางเจียม อาศัยนา (๒ ช่วง)	๔๘๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (๒ ช่วง)	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ สายนายธนาตุลย์ รถเพชร	๔๘๐,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ สายพาเจริญหัก	๔๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองช่าง	-
รวม	๑๙ โครงการ	๘,๓๗๕,๐๐๐	-						

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๗ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๕ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๖ โคม)	๖๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๔ โคม)	๖๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๔ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๔ โคม)	๖๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๕ โคม)	๖๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จำนวน ๔ โคม)	๖๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๗ โคม)	๖๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๖ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๖ โคม)	๕๗,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จำนวน ๕ โคม)	๖๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จำนวน ๔ โคม)	๖๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จำนวน ๕ โคม)	๖๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๕ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จำนวน ๓ โคม)	๖๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จำนวน ๖ โคม)	๕๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จำนวน ๕ โคม)	๖๔,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านประสุชัย หมู่ที่ ๑๙ (จำนวน ๗ โคม)	๖๒,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (จำนวน ๖ โคม)	๕๖,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จำนวน ๔ โคม)	๕๖,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๘			√	กองช่าง	-
รวม	๒๑ โครงการ	๑,๒๗๓,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘		√		กองส่งเสริม การเกษตร	๕ มี.ค.๖๘
รวม	๒ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐						

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๒๘,๑๙๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	√			กองสวัสดิการฯ	๑๙ ก.พ.๖๘ - ๕ มี.ค.๖๘
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๒๘,๑๙๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	๖๔๐,๓๕๕	๒๑๔,๘๖๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง	๔๙๐,๘๓๐	๒๐๗,๗๘๕	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๗
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๖๘,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗ พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘			√	กองการศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี"	๔๖๙,๘๐๐	๒๐๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนลำดวน	๕๒๘,๐๐๐	๒๔๔,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านประสุข	๙๔๖,๐๐๐	๕๖๓,๙๗๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านละโว้	๗๐๔,๐๐๐	๓๗๔,๑๑๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโชติการาม	๑,๑๐๐,๐๐๐	๖๐๕,๔๘๔	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอสนาราม"แปลง อุปลัมภ์"	๕๗๖,๐๐๐	๒๗๓,๖๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๙ ต.ค.๖๗
รวม	๙ โครงการ	๗,๕๒๒,๙๘๕	๒,๖๘๙,๘๐๙						

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีวัดบ้านประสุข	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๙๘	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๓๑ ต.ค.๖๗ - ๒๗ พ.ย.๖๗
๒	โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปง วัดบ้านละโว้	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๙๕	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๑๒ พ.ย.๖๗ - ๖ ธ.ค.๖๗
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๑๓ ต.ค.๖๗ - ๑๗ ต.ค.๖๗
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดประจำตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๒๐๐	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘		√		กองการศึกษาฯ	๒๗ มี.ค.๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	กองการศึกษาฯ	
รวม	๕ โครงการ	๗๒๐,๐๐๐	๕๐๐,๕๙๓						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น ทาง	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๒๕	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘		√		กองสาธารณสุขฯ	๑๗ มี.ค.๖๘
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	๖๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เอดส์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๙	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ หมู่ ๑-๒๑	๑๗๘,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๑๐	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ ๑-๒๑	๒๔๑,๕๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองสาธารณสุขฯ	-
รวม	๑๐ โครงการ	๙๔๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๒๕						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๒	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ ให้ลูกหลาน"	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ หญ้าแฝก	๓๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
รวม	๓ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
รวม	๒ โครงการ	๑๖๒,๐๐๐	-						

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘		√		สำนักปลัด	๑๗ มี.ค.๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๒,๑๐๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	√			กองสวัสดิการฯ	๕ มี.ค.๖๘ - ๑๗ มี.ค.๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	-	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘			√	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลประสุข	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๘ - ส.ค.๖๘			√	กองสวัสดิการฯ	-
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๔ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๐						

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพินฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-						

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๗๗๒,๘๐๐	๕,๑๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองสวัสดิการฯ	๘ ต.ค.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๕๕๒,๐๐๐	๑,๑๘๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองสวัสดิการฯ	๘ ต.ค.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		√		กองสวัสดิการฯ	๘ ต.ค.๖๗
รวม	๓ โครงการ	๒๘,๕๐๔,๘๐๐	๖,๔๐๖,๗๐๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านการรักษาความสงบ จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๖๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๕	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล ประสุข ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
รวม	๗ โครงการ	๑๔๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๘ - ก.ย.๖๘			√	สำนักปลัด	-
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-						