

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จากสามแยกข้างโรงเรียน บ้านขุนร่ม - บ้านนายวิทยา จอดพิมาย)	๔๗๙,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๑ มิ.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๓ ช่วง)	๔๙๖,๗๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางบุญยัง บุญสุข - บ้านนายถวิล พลิตี)	๔๗๙,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๓ พ.ค. - ๑๖ ก.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสาวเจียว มอญใหม่ - นานายบุญเลี้ยง ชาวสุข)	๔๘๑,๑๐๐	๔๕๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๓ พ.ค. - ๑๖ ก.ค. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จากสามแยกโนนตลาดกี่ - นานายเฉลิม เพียรการ)	๔๗๙,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๓ พ.ค. - ๑๖ ก.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุต หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสมนึก นามพิมาย - เส้นไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า)	๔๗๙,๐๐๐	๔๖๓,๔๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๘ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จากสามแยกนายนายมี อุตสาหกรรม - นานายสมบุญ มาณการ)	๔๙๕,๔๐๐	๔๗๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๘ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จากนางแก้ว มาณการ - สวนนายนกแก้ว เก่าพิมาย)	๔๗๙,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๓ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละโว้ พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (จากสามแยกบ้านนาย สวัสดิ์ ทำมิด - บ้านนางกุ่ม พลิต)	๔๙๑,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๘ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละโว้ สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จากด้านข้างหมวดการ ทางชุมพวง - ทางแยกหมู่บ้าน)	๔๙๕,๔๐๐	๔๗๙,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๘ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จากนางสีบ คงแจ้งพะเนา - เส้นไปบ้านช่องแมว)	๔๙๕,๙๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๔ พ.ค. - ๒๓ ก.ค. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๓,๘๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๑ มิ.ย. - ๒๑ ส.ค. ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๓ ช่วง)	๔๙๗,๘๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๘ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน ลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (สายไปบ้านสระบัว)	๔๘๖,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (สายสามแยกวัดโนนศาลา)	๔๗๗,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (สายไปป่าช้าเก่า)	๔๘๖,๕๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการขยายถนน คสล. บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสุรพล หรัยพิมาย - บ้านางคำพอง มีดี)	๓๐๑,๑๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๒๖ ก.ค. ๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จากสามแยกโรงเรียนวัดโชติการาม - นางนางสาวสุข ดังดี)	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๑๓ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		กองช่าง	๑๓ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณศาลาประชาคม บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองช่าง	๑๓ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จุดสามแยกสระหนองจอก)	๒๒,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองช่าง	-
รวม	๒๑ โครงการ	๓,๓๘๕,๒๐๐	๖,๙๑๓,๙๐๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	๓๐,๐๐๐	๑๐,๗๑๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองส่งเสริม การเกษตร	๓ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๖๗
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๗๑๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๓๘,๑๔๐	มี.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๙ ก.พ. - ๑๑ มี.ค.๖๗
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๑๗,๕๔๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๙ มี.ค. - ๔ เม.ย.๖๗
รวม	๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๕๕,๖๘๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	๖๕๐,๗๙๕	๕๘๙,๙๙๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งให้ การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง	๕๕๐,๒๘๕	๓๙๑,๐๗๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๐๒,๐๐๐	๙๗๔,๘๘๘.๒๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๓ พ.ย.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี"	๔๓๒,๐๐๐	๔๐๘,๒๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนลำดวน	๕๓๒,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านประสุข	๑,๐๐๗,๖๐๐	๙๔๓,๘๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านละโว้	๖๘๒,๐๐๐	๖๘๖,๘๔๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโชติการาม	๑,๑๕๒,๘๐๐	๑,๑๒๘,๖๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๔ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอสนาราม"เปล่ง อุปถัมภ์"	๕๔๒,๔๐๐	๕๓๘,๐๐๘	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กอง การศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม	๙ โครงการ	๗,๕๕๒,๖๘๐	๖,๑๕๘,๓๔๕.๒๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีวัดบ้านประสุต	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๔๓๕	ต.ค.๖๖	√			กองการศึกษาฯ	๑๙ ต.ค. – ๒๐ ธ.ค.๖๖
๒	โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปง วัดบ้านละโว้	๔๘,๐๐๐	๔๒,๘๗๓	พ.ย.๖๖	√			กองการศึกษาฯ	๒๐ พ.ย. – ๒๐ ธ.ค.๖๖
๓	โครงการจัดการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๓๒,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๔	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล เข้าพรรษาแห่งพระไม้วัดบ้านประสุต	๖๒,๐๐๐	๖๕,๖๓๘	ก.ค.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๑๘ ก.ค. – ๒๐ ส.ค.๖๗
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๒๐ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดประจำตำบล	๔๗๕,๐๐๐	๔๖๓,๒๒๕	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๒๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย.๖๗
๘	โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ	๘๙,๐๐๐	๘๕,๘๗๕	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗	√			กองการศึกษาฯ	๗ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๗
๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗			√	กองการศึกษาฯ	-
รวม	๑๐ โครงการ	๙๕๖,๐๐๐	๘๐๔,๒๔๖						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๐๘๓	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๒ มี.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๗
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น ทาง	๕๐,๐๐๐	๙,๐๗๒	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๕ ก.ย. - ๑๗ ก.ย.๖๗
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองสาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	๔๐,๐๐๐	๓,๙๓๐	ธ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑๗ ก.ย. - ๒๕ ก.ย.๖๗
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๗๘๐	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑๕ ส.ค. - ๒๙ ส.ค.๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มะเร็งบ้านม บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ตำนกัยมะเร็งบ้านม ราชกุมารี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ราชกุมารี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ราชกุมารี บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๑๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มะเร็้งเต้านม บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระยา ด้านกษัตริย์แห่ง บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๒๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๓	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระยา ด้านกษัตริย์แห่ง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระยา ด้านกษัตริย์แห่งแดน บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๑	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๕	โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
๔๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค. - ๕ ก.ค. ๖๗
รวม	๔๘ โครงการ	๑,๑๐๗,๐๐๐	๕๙๖,๘๖๕						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๒	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ ให้ลูกหลาน"	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	กองส่งเสริม การเกษตร	-
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ หญ้าแฝก	๓๐,๐๐๐	๑๙,๔๑๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองส่งเสริม การเกษตร	๒๓ ก.ค. - ๒๘ ส.ค. ๖๗
รวม	๓ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๑๙,๔๑๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๘๘๒	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๑๙ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	๕๕๐,๐๐๐	๔๙๐,๓๓๕	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๕ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๗
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๑ พ.ย. - ๘ พ.ย. ๖๖
รวม	๓ โครงการ	๗๕๒,๐๐๐	๖๗๑,๒๑๗						

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	๖,๕๑๐	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	√			สำนักปลัด	๗ มิ.ย. - ๖ ก.ค. ๖๗
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๖,๕๑๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๑๘,๗๔๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๒๒ เม.ย. – ๙ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	√			กองสวัสดิการฯ	๑ ก.พ.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม	๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๗๔๐						

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	กองสวัสดิการฯ	-
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-						

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๐๗๖,๘๐๐	๑๙,๘๗๘,๑๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖	√			กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๓๑๒,๐๐๐	๕,๔๘๖,๒๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖	√			กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖	√			กองสวัสดิการฯ	๑๙ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม	๓ โครงการ	๒๗,๕๖๘,๘๐๐	๒๕,๔๙๖,๓๐๐						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านการรักษาความสงบ จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	๑๒,๐๐๐	๓,๑๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๙ ม.ค. - ๑๙ ม.ค. ๖๗ ๑ เม.ย. - ๗ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๔๑๔.๕๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๒๙ ก.พ. - ๒๙ มี.ค. ๖๗
๓	โครงการอบรมซักซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๔,๓๓๑.๕๐	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๒๒ ส.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๕	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลประชุม ร่วมใจสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	สำนักปลัด	-
รวม	๗ โครงการ	๑๙๒,๐๐๐	๖๘,๘๔๖						

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	๒๗,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	√			สำนักปลัด	๑ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๖๗
รวม	๑ โครงการ	๒๗,๐๐๐	๒๖,๕๐๐						